

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DISCARICA

N. 2/2019

Oggi 09.04.2019 alle ore 16:30 si è riunita la Commissione vigilanza discarica, presso gli uffici della Green Up s.r.l. ubicati in Cascina Nova Locatelli a Bedizzole.

Presenti:

- Piardi Flavio
- Vercesi Pier Luigi
- Facchetti Ivan
- Negrato Luca
- Bertussi Ivan (verbalizzante)

Assenti giustificati: Gorlani Gianluca, Loda Matteo, Beschi Alvaro;

Assenti non giustificati: Perlotti Valentina;

il sig. Rigon Augusto è stato sospeso da membro della commissione vigilanza discarica con Deliberazione di Giunta n. 130 del 26/11/2018.

Vercesi: illustra il primo rapporto bimestrale sulle condizioni gestionali della discarica, in cui viene riportato che sono state visionate tutte le vasche sia quelle esaurite che quelle in attività o in fase di nuova realizzazione (vasca E 4);


particolare attenzione è stata prestata alle operazioni di conferimento nella vasca E3 che procedono celermente ed in modo ordinato, contemporaneamente ai conferimenti sono condotte operazioni di frequenti bagnature sia delle piste interne che dei rifiuti stessi, la lordatura delle strade esterne all'impianto (di accesso e di viabilità ordinaria) non è stata riscontrata anche per le operazioni di lavaggio ruote che vengono costantemente eseguite dopo i conferimenti in discarica, prima di uscire dall'impianto. Le vasche E2 ed E3 hanno raggiunto praticamente il loro livello sommitale di colmamento. Sulla vasca E1 le operazioni di sistemazione e regolarizzazione dei fianchi (in particolare, quello orientale) possono ritenersi ultimate.

Le operazioni di ristrutturazione della rete del biogas possono considerarsi ultimate, permettendo l'attività di produzione di energia elettrica da parte del motore, senza dover bruciare il biogas in torcia.

I conferimenti per i mesi di Gennaio e Febbraio sono stati pari a 41.303,80 tonnellate (codici CER 191004 (fluff) e CER 191212). I silos di raccolta del percolato si dimostrano sempre in grado di contenere, senza problemi, i quantitativi estratti dalle varie vasche.

Negrato: precisa che per la vasca E4 in fase di realizzazione, si prevede la fine dei lavori per i primi 15 giorni di Maggio.

Per quanto riguarda la videosorveglianza è stato confermato il preventivo per la realizzazione della nuova videosorveglianza che avverrà mediante fibra ottica con cavi interrati;



Handwritten signatures in blue and black ink, including a large blue signature on the left and a large black signature on the right.

Facchetti: chiede per ogni metro cubo di percolato inviato agli impianti di trattamento quale sia la percentuale di scarto a valle del trattamento;

Negrato: per le attività di smaltimento del percolato Green Up si avvale di impianti autorizzati a ricevere tali reflui. Non è possibile quantificare esattamente il risultato delle operazioni di depurazione sia in quanto solo l'impianto ricevente conosce tali dati (che possono dipendere da molteplici fattori primo fra tutti la tipologia dell'impianto) sia in quanto presso il medesimo impianto confluiscono molteplici reflui che possono avere natura differenti e caratteristiche chimico fisiche molto diverse. Ad ogni modo in via puramente teorica considerata la tipologia degli impianti utilizzati si potrebbe presumere una percentuale di scarti di lavorazione di circa 5-10% del totale dei rifiuti in ingresso;

La commissione esegue sopralluogo per visionare i lavori di realizzazione della vasca E4 che sono in fase di ultimazione con la posa dello strato di argilla sul fondo.

Non avendo i presenti null'altro da rilevare, la presente seduta si chiude alle ore 17:45;

Si provvederà a pubblicare sul sito del Comune di Bedizzole il presente verbale non appena verrà firmato dai membri della commissione.

La seduta si riaggiornerà al giorno 21 Maggio 2019, alle ore 16:15.

Ing. B. B. 
Facchetti
Alcuni
G. N.
F. B.