



VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DISCARICA

N. 5/2022

Oggi 13.10.2022 alle ore 17:30 si è riunita la Commissione vigilanza discarica.

La seduta è valida in quanto è garantita la presenza di almeno 4 commissari espressi dai gruppi consiliari.

Presenti:

- Piardi Flavio (Presidente, Assessore all'Ecologia, delegato dal Sindaco)
- Scappini Francesco (tecnico esperto nominato dall'A.C.)
- Negrato Luca (capo impianto discarica Green Up di Bedizzole)
- Caimi Gianmarco (ufficio QAS discarica Green Up di Bedizzole)
- Gorlani Gianluca (designato dal Sindaco)
- Rebuschi Matteo (designato dal gruppo consiliare "Democrazia e solidarietà per Bedizzole")
- Facchetti Ivan (designato dal gruppo consiliare "Democrazia e solidarietà per Bedizzole")
- Bottarelli Isidoro (designato dal gruppo consiliare "Uniti per Bedizzole")
- Bertussi Ivan (verbalizzante, dipendente comunale)

Il sig. Bottarelli Isidoro (designato dal gruppo consiliare "Uniti per Bedizzole") sostituisce il sig. Di Stefano Emanuele (designato dal gruppo consiliare "Uniti per Bedizzole"), comunicazione prot. 15202 del 21/07/2022;

Giuliani Alessio (ufficio QAS discarica Green Up di Bedizzole) verrà sostituito in quanto non è più dipendente di Green Up;

Assenti giustificati: Zangani Nicola (designato dal gruppo consiliare "Civitas Bedizzole");

Assenti non giustificati: -

Scappini: illustra il quarto rapporto bimestrale 2022 sulle condizioni gestionali della discarica, in cui viene riportato che:

La Vasca A è in gestione post-operativa. Si è verificato il continuo e corretto sfalcio del manto erboso e la funzionalità del sistema di estrazione dell'eventuale percolato formato.

Per il progetto di Landfill Mining vasca A la Provincia ha convocato la Conferenza dei Servizi in data 20 Settembre 2022;

La Vasca C sarà soggetta a chiusura definitiva.

In data 22 luglio 2022 la Provincia di Brescia ha trasmesso il riscontro alla Nota di ARPA del 27/05/2022 relativa ai materiali da utilizzare per gli strati di drenaggio e di regolarizzazione delle Vasche C e E.

Nello specifico, la Provincia ha precisato che:

41

- 1) l'attestazione di conformità per lo strato realizzato con i sottoprodotti/EOW può essere acquisita nell'ambito del consueto documento unico ed asseverato redatto alla fine dei lavori di realizzazione del capping;
- 2) si concorda sulla modalità indicata da ARPA per cui "i campioni prelevati in contraddittorio saranno identificati e sigillati e conservati a disposizione degli organi di controllo presso la discarica per un tempo non superiore a 6 mesi dalla data di trasmissione degli esiti di parte" e che eventuali ulteriori analisi chimiche e/o ecotossicologiche saranno richieste solo a valle della trasmissione degli esiti di parte, anche su proposta di ARPA qualora ne rilevi la necessità.

Nella Vasca E, i rifiuti sono conferiti nel Lotto 3 e 4. Si è verificato che in fase di conferimento le polveri prodotte sono ridotte al minimo, tramite lo scarico con semirimorchi di tipo walking-floor.

I conferimenti nel bimestre continuano a ritmo calmierato.

La gestione del Lotto 2E a seguito dell'adeguamento della Fidejussione può riprendere.

I quantitativi conferiti nel bimestre come evidenziato dalla seguente Tabella per il mese di luglio 2022 sono in linea con i mesi precedenti, mentre per agosto 2022 sono in netto calo, a causa del periodo di chiusura nel periodo estivo dal 05 al 29 Agosto.

PERIODO	CER 19.10.04 (kg)	CER 19.12.12 (kg)	RIFIUTI TOTALI RITIRATI (kg)
Luglio 2022	2.053.460	2.172.840	4.226.300
Agosto 2022	88.980	770.600	859.580

Si è verificata la corretta funzionalità del sistema di estrazione del percolato dalle varie vasche.

Il volume totale dei silos è idoneo alla quantità di percolato prodotto.


Nel mese di Luglio 2022 è stata eseguita la campagna di monitoraggio delle acque di falda che ha evidenziato un superamento delle CSC per il parametro Tetracloroetilene, $1,8 \mu\text{g/l} \pm 0,9$ rispetto il limite di $1,1 \mu\text{g/l}$, nel piezometro PM13, il quale fa parte della rete di monitoraggio della Vasca A (che si trova in fase di post-gestione dal 2004).

La Green UP ha provveduto ad avvisare Provincia e ARPA di tale supero e ha ripetuto l'analisi per poter escludere che tale valore potesse essere la conseguenza di errori analitici.

Il risultato delle analisi di controllo ha evidenziato un valore $2,1 \mu\text{g/l} \pm 0,9$ rispetto il limite di $1,1 \mu\text{g/l}$, confermando il valore precedentemente riscontrato.

Con riferimento a tale valore e vista l'assenza del Tetracloroetilene all'interno del percolato della Vasca A (come si può verificare dai certificati delle analisi eseguite sul percolato nei singoli lotti della vasca A), la Green UP ha ritenuto di poter escludere che la contaminazione dell'acqua di falda in questione dipendesse dalla discarica.

Poiché tale elemento è presente all'interno del pozzo (BS03292302012) utilizzato per usi industriali, Green Up S.p.A. ha prontamente attivato delle verifiche specialistiche al fine di individuare eventuali perdite della rete idrica interna al fine di dare certezza a tale ipotesi ed escludere qualsiasi fonte di contaminazione riconducibile alle attività svolte all'interno del sito.



A seguito dell'installazione di un contalitri si è potuto verificare la presenza di una perdita di circa 3,5 m3/g sulla linea delle acque industriali che collega il lotto 1 al lotto 2 della Vasca A: la Green UP ha provveduto ad eliminare tale perdita installando una nuova tubazione.

Si può quindi ritenere che la gestione della Discarica sita in Località Cascina Nova Locatelli a Bedizzole (BS), sia gestita da parte di Green UP in conformità a quanto previsto dai titoli autorizzativi, in riferimento a quanto verificato durante i sopralluoghi.

Piardi: non si sta conferendo nel lotto 5 della vasca E?

Negrato: no, la vasca 5E è completata e in attesa dei cedimenti, i rifiuti sono conferiti nei lotti 2 e 3 della vasca E;

Gorlani: a quale profondità è situata la falda in cui è situato il piezometro PM13 (oggetto di supero del parametro tetracloroetilene)?

Negrato: il piezometro PM13 ha una profondità di 25 m e il tratto fenestrato è tra i 10 e i 25 metri di profondità;

Rebuschi: ARPA non dovrebbe fare un'analisi di rischio per tale supero?

Negrato: qualora il supero dovesse essere confermato anche dopo la riparazione della perdita dalla tubazione delle acque industriali, Green Up dovrà fare un piano di caratterizzazione e sulla base dei dati ottenuti durante la caratterizzazione eseguire un'analisi di rischio;

Scappini: l'impianto di trattamento del percolato è in sospenso?

Negrato: la società ha affidato la realizzazione dell'impianto alla ditta Renove Group S.r.l. che ha già iniziato a realizzarlo presso la propria officina. Attualmente l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico dell'AIA è in sospenso a causa della presentazione del progetto di revamping del cogeneratore del biogas. A seguito di una riunione tra i tecnici della Provincia di Brescia e del Comune di Bedizzole, alla quale abbiamo partecipato anche noi con i nostri consulenti, è stato chiarito l'iter autorizzativo da seguire per la presentazione del progetto che in particolare prevede la presentazione di una SCIA in comune per la parte edilizia e una Modifica non Sostanziale per le pratiche ambientali legate alle emissioni in atmosfera in Provincia;

Gorlani: per le acque industriali utilizzate per la vasca antincendio, è possibile verificare la presenza di eventuali perdite?

Negrato: qualora ci fossero delle perdite, si noterebbe un sensibile calo del livello dell'acqua, perché non viene riempito automaticamente;

Gorlani: ci sono delle novità in merito agli audit per certificazione?

43
4

Seg

3

3

Caimi: non ci sono novità e nessun sopralluogo è stato effettuato;

Piardi: con i membri della commissione si vuole programmare un sopralluogo presso l'impianto per il giorno giovedì 17/11/2022 alle ore 16:00, giorno della convocazione della prossima commissione discarica;


Non avendo i presenti null'altro da rilevare, la presente seduta si chiude alle ore 18:40;

Si provvederà a pubblicare sul sito del Comune di Bedizzole il presente verbale non appena verrà firmato dai membri della commissione.

La seduta si riaggiorna al giorno 17 novembre 2022 alle ore 16:00 (si prevede di effettuare un sopralluogo sulle vasche);

firmato

dai membri partecipanti alla Commissione


Ivan B...
Al...
Francesco...
Lu N...
M... Or...
G... H...
B... L...
G... p...